

3. ERANSKINA.- LAN-PLANA

ANEJO 3.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ÍNDICE

ANEJO 3.- PROGRAMA DE TRABAJOS

- 1.- Descripción general
- 2.- Plazo de las obras
- 3.- Certificaciones mensuales

ANEXOS

- 1.- Diagrama Gantt

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

En el Diagrama Gantt adjunto se refleja la secuencia de actividades fundamentales en las que se ha descompuesto la obra.

Para la confección del plan de obra se han tenido en cuenta (Ver punto 3.11 de la Memoria) :

- Las fases de obra definidas para el mantenimiento del tráfico durante las obras.
- El mantenimiento de los servicios afectados

2.- PLAZO DE LAS OBRAS

El plazo de las obras obtenido asciende a 4 meses.


3.- CERTIFICACIONES MENSUALES

En base a la distribución de trabajos establecidos en el Diagrama Gantt, y al Presupuesto de las obras (se obtienen las certificaciones mensuales que se presentan en la tabla adjunta):

MES	PREPSUPUESTOS					
	Ejecución Material				Ejecución Contrata	
	%		Mensualidad		Mensualidad	
	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulada	Parcial	Acumulada
1	21,3%	21,3%	85.045,22	85.045,22	122.456,61	122.456,61
2	25,8%	47,0%	103.137,03	188.182,24	148.507,00	270.963,61
3	27,0%	74,1%	108.243,00	296.425,24	155.859,09	426.822,70
4	25,9%	100,0%	103.778,03	400.203,27	149.429,98	576.252,69
5	0,0%	100,0%	-	400.203,27	-	576.252,69
TOTALES	100,0%		400.203,27		576.252,69	

ANEXO 1.- DIAGRAMA GANTT

PROYECTO DEI VIAL AGUERRE



Proyecto: 201211
 Fecha: diciembre 2012

Tarea		Hito		Tarea crítica resumida		División		Agrupar por síntesis	
Tarea crítica		Resumen		Hito resumido		Tareas externas		Fecha límite	
Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Resumen del proyecto			